

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年09月06日

計画の名称	既存ストックを活かした持続可能な都市公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	春日井市												
計画の目標	春日井市では、春日井市都市計画マスタープラン(2010)において「既存公園の老朽化が進んだ施設の改修」が検討項目とされている。 このため公園施設については、平成23年度より公園施設長寿命化計画の策定を行い、この長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改修を実施することにより、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	165	A	150	B	0	C	15	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	9.09	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	春日井市公園施設長寿命化計画に基づく遊戯施設の改築・更新を行い、計画期間中に改築・更新を行う必要がある施設数に対する改築・更新実施済み施設数の割合を100%にする。 公園施設長寿命化計画に位置付けられた遊戯施設の改築・更新の進捗率 進捗率 = (改築・更新実施済み施設数) / (計画期間中に改築・更新が必要な施設数)	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	春日井市	直接	春日井市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(1-A)(春日井市)	遊戯施設の改築・更新 N=50	春日井市						150		策定済	
												小計						150		
												合計						150		

C 効果促進事業																													
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況										
		一体的に実施することにより期待される効果															備考												
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	春日井市	直接	春日井市	-	-	春日井市都市公園施設改修事業(1-C)	都市公園における公園施設の改修	春日井市						15	-											
		公園施設長寿命化対策支援事業と一体となって、長寿命化計画に基づく遊戯施設以外の公園施設の改修を行うことにより、公園利用者の安全の確保と公園利用の促進を図る。																											
													小計						15										
													合計						15										

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業担当課である春日井市建設部公園緑地課にて事後評価を実施した。	令和3年8月
	公表の方法
	春日井市ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	遊戯施設の改築・更新の実施により、公園利用者の安全性が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	効果促進事業において照明灯の改修を実施することにより、防犯上の観点からも公園利用者の安全の確保が可能となった。
特記事項（今後の方針等）	
引き続き日常点検や定期点検により施設の安全性の確認を行うとともに、公園施設長寿命化計画に基づき施設の維持管理や改築・更新を効率的かつ効果的に実施し、公園利用者の安全・安心の確保を図る取り組みを今後も継続していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	遊戯施設の改築・更新の進捗率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
		更新すべき老朽化した遊戯施設の改築・更新を実施することで、最終目標値を達成することができた。