

## 第1 監査の対象

市民病院手術室等拡張工事(建築)

## 第2 監査の期間

令和4年1月5日から令和4年3月1日まで

## 第3 監査の方法

監査に当たっては、本工事に係る設計、契約及び施工が関係法令等に基づき適正に行われているかについて、春日井市監査基準に準拠し、関係書類の調査、関係職員からの説明の聴取及び現地調査を行った。

なお、監査は次のとおり主な着眼点を設定し、対象となる事項について調査を行った。

### 1 設計

- (1) 設計図書(仕様書・図面・設計内訳書等)は、的確に作成されているか。
- (2) 設計金額の算出根拠(数量・単価・歩掛等)は、適正か。
- (3) 工期の設定は、適正に行われているか。

### 2 契約

- (1) 契約の方法及び手続は、適正に行われているか。
- (2) 契約保証金の取扱いは、適正に行われているか。

### 3 施工

- (1) 工事は、契約書、設計図書、法令等に基づき適正に施工されているか。
- (2) 現場の安全対策は、適切に行われているか。
- (3) 各種承諾図書、工事記録写真等の書類は、整備されているか。
- (4) 工事は、計画どおり行われているか。
- (5) 各種検査、材料検査等は、適正に行われているか。

## 第4 監査の結果

本工事に係る設計、契約及び施工については、おおむね適正に行われていると認めた。

## 第5 工事の概要

### 1 概況

本工事は、地域の基幹病院として、医療の高度化や医療需要の多様化に対応し、より安全な医療を提供するため、新棟の増築を行うものである。

新棟にはハイブリッド手術室及び手術支援ロボット対応手術室、小児アレルギーセンターが設置される。また、内視鏡センターの新棟への移転・拡充なども行われる。

工事内容は、建築工事として、鉄骨造 3階建、延べ面積 約 2,900 m<sup>2</sup>の新棟(増築棟)、既存診療棟と複数階で接続するための渡り廊下棟及び駐輪場を整備し、検査部門拡充に伴う既設診療棟の内装改修が併せて実施される。

整備工事としては、駐輪場の整備工事を令和3年3月に完了しており、新棟の増築工事を令和4年4月末までに、既存診療棟の改修工事を11月末までにそれぞれ完了する予定である。

### 2 整備の内容

#### (1) 主な施設

新棟(増築棟)	鉄骨造 3階建	2,847.49 m <sup>2</sup>
1階 内視鏡センター	内視鏡室(3室)、カンファレンスルーム等	
2階 小児アレルギーセンター	診察室(4室)、観察室、研修医医局、事務室等	
3階 手術部門	ハイブリッド手術室、手術支援ロボット対応手術室等	
渡り廊下(1)	鉄骨造 2階建	52.62 m <sup>2</sup>
渡り廊下(2)	鉄骨造 2階建	45.29 m <sup>2</sup>
駐輪場(増築)	鉄骨造 1階建	120.00 m <sup>2</sup> 48台

既存棟の改修（2階）

南側 採血室、面談室等

北側 神経伝導検査室、検査解析室等

(2) 進捗率

80% (令和4年1月22日現在)

(3) 契約内容

契約締結年月日

令和2年9月24日

契約工期

令和2年9月25日から令和4年11月30日まで

契約金額

1,221,000,000円

受注者

佐藤・岐建・協和特定建設工事共同企業体