

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額 (円)	変更後 契約金額 (円)	変更契約日
1	宮南橋架替工事	春日井市 神屋町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=1.0 橋 仮橋工 一式 下部工 一式 旧橋撤去工 一式 埋岸工 一式 鋼橋上部工 一式	・仮設工の鋼矢板について、当初想定していたより、硬い地盤がでてきたため、工法変更が必要となり増額変更が生じた。 ・下部工、護岸工の仮設盛土について、河川管理者との調整の結果、場所打ち・その他、精査によるもの。	株式会社松浦組	令和6年7月9日	令和8年3月17日	-	369,028,000	377,399,000	5月15日
2	市道140号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 白山町 地内	舗装工事	路面切削工 A=1,042.1㎡ 表層工 (t=5cm) A=1,042.1㎡ 基層工 (t=5cm) A=225.0㎡ 舗装版取壊し工 A=225.0㎡ 区画線工 一式	工事発注後、施工業者と基層の状態を確認し、クラックを多数確認したため、基層の施工範囲がふえたことによる増額。	ユーエルロード株式会社	令和7年3月4日	令和7年6月20日	-	8,525,000	9,392,900	6月12日
3	市道7150号線外2路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 岩成台外1町 地内	舗装工事	工事延長 L=426.2m 表層工 (t=5cm) A=2,175.9㎡ 舗装版取壊し工 A=2,175.9㎡ 区画線工 一式	・舗装幅、延長の測量に伴う表層工、舗装版破砕の増工 ・経年劣化により既設舗装厚が減少していたことに伴うAs殻運搬処分減工	岩崎建設工業株式会社	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	13,750,000	13,751,100	6月16日
4	市道1507号線外1路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 中切町外1町 地内	舗装工事	市道1507号線 工事延長 L=138.0m 路面切削工 A=904.8㎡ 基層工 (t=5cm) A=80.2㎡ 表層工 (t=5cm) A=904.8㎡ 舗装版取壊し工 (t=5cm) A=80.2㎡ 区画線工 一式  市道1348号線 工事延長 L=140.0m 表層工 (t=5cm) A=780.1㎡ 舗装版取壊し工 (t=5cm) A=780.1㎡	・路面切削後の基層状態を確認した結果、亀裂等があり追加施工が必要な箇所の路面切削・基層工を増工することによる増額。	大幸建設工業株式会社	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	12,100,000	12,210,000	6月17日
5	市道138号線舗装整備工事（その2）（ゼロ債務負担行為）	春日井市 高森台 地内	舗装工事	工事延長 L=140.0m 基層工 (t=5cm) A=2,086.9㎡ 表層工 (t=5cm) A=2,086.9㎡ 舗装版取壊し工 A=2,086.9㎡ 路上路盤再生工 A=1,454.5㎡	当初既設舗装厚を10cmと想定していたが、舗装版破砕時に設計値以上の厚みを確認したため、Asガラ運搬処分を増工。	株式会社長縄工務店	令和7年3月13日	令和7年7月25日	-	34,650,000	34,883,200	6月17日
6	市道111号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 鳥居松町 地内	舗装工事	工事延長 L=140.0m 表層工 A=838.3㎡ 基層工 A=838.3㎡ 舗装版取壊し工 A=838.3㎡ 区画線工 一式	公安協議の結果、交通誘導警備員の配置人数を変更することによる、交通管理工の増工。	株式会社長谷川工務店	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	9,680,000	10,187,100	6月24日
7	鷹来公民館大規模改修工事（建築）	春日井市 町屋町 地内	建築一式工事	公民館棟（鉄筋コンクリート造地上3階建て 延べ面積1332.39㎡） 陶芸・実習棟（軽量鉄骨造平屋建て 延べ面積92.75㎡） 渡り廊下棟（アルミニウム合金造平屋建て 延べ面積34.15㎡） 駐輪場（アルミニウム合金造平屋建て 延べ面積12.21㎡） 上記建物及び外構における建築改修工事 一式	①足場設置後に外壁の施工数量調査を行った結果、外壁補修数量が増えたため増工するもの。 ②内装仕上材を撤去したところ、内部躯体の劣化が判明したため、内部躯体の補修を増工するもの。	T S U C H I Y A 株式会社 春日井営業所	令和6年7月9日	令和7年6月30日	-	390,280,000	392,231,400	6月25日

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額 (円)	変更後 契約金額 (円)	変更契約日
8	市道113号線舗装整備工事（ゼ口債務負担行為）	春日井市 如意申町外1町 地内	舗装工事	工事延長 L=375.0m 表層工 (t=5cm) A=2246.3㎡ 基層工 (t=5cm) A=2246.3㎡ 舗装版取壊し工 A=2246.3㎡ 区画線工 一式 道路土工 一式	・工事立会の結果、工事延長が延びたことによるアスファルト舗装工の増工、また、警察との協議の結果ダイヤモンド復旧の必要がなくなったことによる区画線工の減工、以上合わせて増額するもの。	大志建設株式会社	令和7年3月28日	令和7年7月4日	-	25,190,000	25,466,100	6月30日
9	市道203号線舗装整備工事	春日井市 前並町 地内	舗装工事	工事延長 = 111.4m 路面切削工 A=752.5㎡ 表層工 (t=5cm) A=752.5㎡ 基層工 (t=5cm) A=336.3㎡ 舗装版取壊し工 A=336.3㎡ 区画線工 一式	・基層工について、表層切削後の現地立会の結果、損傷（ひび割れ）範囲の精査に伴い増工。 ・区画線工について、現地立会の結果、当初、測量時ではなかった外側線が設置されていたため、増工。 ・その他、精査によるもの。	ユーエルロード株式会社	令和7年4月22日	令和7年8月22日	-	7,370,000	7,922,200	7月17日
10	柏東公園広場整備工事	春日井市 瑞穂通 地内	土木一式工事	公園広場整備 N=1公園 石灰岩ダスト舗装 A=2,452.55㎡2 (柏東公園)	・一部区間においてL型グロックが埋没していたため、L型ブロックに合わせて石灰岩ダスト舗装の計画高を変更する。	河口建設株式会社	令和7年5月9日	令和7年7月31日	-	11,660,000	12,070,300	7月28日