

令和 7 年度 PFOS 及び PFOA の検査結果

1 給水栓（水道水）

【単位：ng/L】

配水系統	配水区	採水場所	検査結果		
			5 月	8 月	11 月
桃山系	桃山 No. 1 配水区	岩野町	8	6	< 5
	桃山 No. 2 配水区	松河戸町	< 5	< 5	< 5
	東山配水区	神領町	< 5	< 5	< 5
	東神明配水区	高蔵寺町	< 5	< 5	< 5
	上野配水区	緑ヶ丘	< 5	< 5	< 5
	神屋西配水区	廻間町	< 5	< 5	< 5
	神屋中配水区	神屋町	< 5	< 5	< 5
	神屋東配水区	工業団地	< 5	< 5	< 5
	明知配水区	西尾町	< 5	< 5	< 5
	内津配水区	春日園	< 5	< 5	< 5
知多系	知多配水区	勝川町	< 5	< 5	< 5
高蔵寺NT系	高蔵寺高区配水区	中央台	< 5	< 5	< 5
	高蔵寺中区配水区	藤山台	< 5	< 5	< 5
	高蔵寺低区配水区	高座町	< 5	< 5	< 5
	大和配水区	坂下町	< 5	< 5	< 5
	玉野配水区	玉野町	< 5	< 5	< 5

<備考>

- ・表中の「< 5」は、検査結果が 5ng/L 未満であることを示す。
- ・国が定める暫定目標値は PFOS 及び PFOA の量の和として 50ng/L です。

2 送配水場及び水源

【単位：ng/L】

配水系統	採水場所		検査結果		
			5 月	8 月	11 月
桃山系	水道水	桃山配水場	< 5	< 5	< 5
		町屋送水場	1 8	1 8	1 6
	井戸水	町屋第 1 水源	< 5	< 5	< 5
		町屋第 2 水源	8	9	6
		町屋第 3 水源	2 4	2 6	2 1
		町屋第 4 水源	< 5	< 5	< 5
		町屋第 5 水源	9	1 0	1 0
知多系	水道水	知多配水場	< 5	< 5	< 5
		知多第 1 水源	< 5	< 5	< 5
	井戸水	知多第 2 水源	< 5	< 5	< 5
		知多第 3 水源	停止中	停止中	停止中
		知多第 4 水源	< 5	< 5	< 5
		知多第 5 水源	< 5	< 5	< 5
		知多第 6 水源	< 5	< 5	< 5

<備考>

- ・表中の「< 5」は、検査結果が 5ng/L 未満であることを示す。
- ・国が定める暫定目標値は PFOS 及び PFOA の量の和として 50ng/L です。
- ・知多第 3 水源は、砂の量が増加したため令和 7 年 1 月 21 日から取水停止中です。