

様式第4号

貯水槽水道維持管理調査票

施設区分 ア 簡易専用水道 イ 小規模貯水槽水道

年 月 日

施設名称
 (台帳番号 _____)

調査員所属・氏名 _____

所有者等氏名 _____

立会者氏名 _____

指導区分 ア 設置者等からの水質異常の連絡
 イ 設置者等からの管理不備の通報
 ウ 登録検査機関の検査が未受検
 エ 新規設置施設
 オ その他(_____)

建物用途		ビル管理法の適用	有・無
施設概要	受 水 槽	高 置 水 槽	
設置場所、 材質及び 有効容量	、 製、 m ³	、	製、 m ³
	、 製、 m ³	、	製、 m ³
	、 製、 m ³	、	製、 m ³

1 維持管理に関する項目

番号	項 目	内 容	結 果	不適等内容
1	保守点検	施設の保守点検を定期的実施しているか。	適・不適	
2		保守点検の結果、欠陥等を発見した時は速やかに改善の措置を行っているか。 (欠陥内容) (改善措置状況)	適・不適 非該当	
3	水質管理	末端給水栓水で残留塩素を1週間に1回以上測定しているか。	適・不適	
4		末端給水栓水で遊離残留塩素濃度を0.1mg/L以上に保持されているか。	適・不適	
5		毎日、末端給水栓水の色・濁り・臭い・味の外観検査を行っているか。	適・不適	
6		末端給水栓水の外観に異常が認められる時には、必要な項目について検査を行っているか。	適・不適 非該当	
7		施設を初めて使用する時は、水質検査を実施し水質基準に適合していることを確認しているか。	適・不適 非該当	
8	水槽清掃	水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行っているか。 (最近の清掃年月日 年 月 日)	適・不適	
9		水槽の清掃を自ら実施している場合は、適正に行われているか。	適・不適 非該当	
10		水槽清掃を委託している場合は、その委託先 (清掃業者名 _____ :知事登録 有・無)	/	
11	防 錆 剤 の 使 用	赤水対策として防錆剤を使用している場合は、注入方法・品質・水質検査等適切に管理されているか。	適・不適 非該当	
12	帳簿書類・ 記録の保存	次の帳簿書類及び記録を整理保存しているか。 ア 施設の設備配置図及び系統図(保存) イ 受水槽周囲の構造物の配置図(保存) ウ 水質管理の記録(3年以上保存) エ 水槽の清掃記録(3年以上保存)	適・不適	

2 登録検査機関の検査に関する項目

番号	項 目	内 容	結 果	不適等内容
13	検査の受検	登録検査機関の検査を毎年1回以上、定期的受けているか。	いる・いない	
14	証書の保存	検査済証を3年以上保存しているか。	適・不適	

3 施設の外観検査に関する項目

番号	項目	内 容	結 果		不適等内容
			受水槽	高置水槽	
15	水槽周囲	清潔でゴミ、汚物等が置かれていないか。	適・不適	適・不適	
16		周辺にたまり水、ゆう水等がないか。	適・不適	適・不適	
17	水槽本体	亀裂している箇所がないか。	適・不適	適・不適	
18		漏水している箇所がないか。	適・不適	適・不適	
19		槽壁、天井スラブにおける配管貫通部分等が防水密閉構造であるか。	適・不適	適・不適	
20	水槽上部	ふたの直接上部には、他の設備器機等が置かれていないか。	適・不適	適・不適	
21		上床盤の直接上部には、水を汚染するおそれのある設備、器機等が置かれていないか。	適・不適	適・不適	
22	水槽内部	汚泥、赤錆等の沈殿物が異常に存在していないか。	適・不適	適・不適	
23		当該施設以外の配管設備が設置されていないか。	適・不適	適・不適	
24		水中及び水面に異常な浮遊物がないか。	適・不適	適・不適	
25		水槽内に異物がないか。	適・不適	適・不適	
26	マンホール	ふたは、防水密閉型のものであるか。	適・不適	適・不適	
27		ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造であるか。	適・不適	適・不適	
28		施錠されているか。	適・不適	適・不適	
29		マンホール面は、槽上面から10cm以上立ち上がっているか、又はそれに代わる適切な構造であるか。	適・不適	適・不適	
30	オーバーフロー管	管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない構造であるか。	適・不適	適・不適	
31		管端部の防虫網が正常であるか。	適・不適	適・不適	
32		管端部と排水管の流入口等とは直接連結されていないか。	適・不適	適・不適	
33		管端部と排水管の流入口等との間隔は、オーバーフロー管の管径の2倍以上であるか。	適・不適	適・不適	
34	通 気 管	管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない構造であるか。	適・不適	適・不適	
35		管端部の防虫網が正常であるか。	適・不適	適・不適	
36		揚水管の管径の1/2以上の管径に相当する有効断面積があるか。	適・不適	適・不適	
37	水 抜 管	管端部と排水管の流入口等とは直接連結されていないか。	適・不適	適・不適	
38		管端部と排水管の流入口等との間隔は、水抜管の管径の2倍以上であるか。	適・不適	適・不適	
39	給 水 管	当該施設以外の配管と直接連結されていないか。	適・不適		
40		水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないか。	適・不適		

4 水質検査に関する項目(給水栓水)

41 色	42 濁り	43 臭い	44 味	45 遊離残留塩素濃度	
異常(無・有)	異常(無・有)	異常(無・有)	異常(無・有)	mg/L	

5 指示事項等

指 示 事 項	改 善 状 況