有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）の水質検査結果

1 町屋水源及び町屋送水場（浄水場）

【単位：ng/L】

区 分	原水（井戸水）						浄水 ^{※1}
	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	町屋送水場
令和3年4月	<5	<5	8	<5	<5	10	<5
令和3年9月	—	6	—	—	—	—	13
令和4年8月	—	—	53	—	—	—	29
令和4年9月	—	—	45	—	—	82	—
令和4年11月	—	8	—	—	15	—	23
令和5年2月	—	—	—	—	—	—	25
令和5年5月	<5	10	33	<5	12	52	18
令和5年8月	—	—	32	—	—	47	18
令和5年11月	—	10	31	—	12	47	22
令和6年2月	—	—	29	—	—	40	15
令和6年5月	<5	12	44	<5	13	59	26
令和6年6月	—	—	—	—	—	—	26
令和6年8月	—	—	42	—	—	71	24
令和6年10月	—	—	—	—	—	79	24
令和6年11月	—	11	30	—	14	89	22
令和6年12月	—	—	—	—	—	94	24
令和7年1月	—	—	—	—	—	72	24
令和7年2月	—	—	26	—	—	52	20

※1 町屋送水場の浄水は、桃山配水場において、愛知県企業庁から受水した水と混合し、水道水として供給しています。

<備考>

- ・表中の「<5」は検査結果が5ng/L未満であることを示します。
- ・表中の「—」は検査を実施していません。
- ・国が定める水道水中の暫定目標値は、PFOS 及び PFOA の和として50ng/Lです。
- ・水源井戸水の数値が過去の結果と比べて大幅に上昇する際は、傾向を把握できるまでの間、対象の水源及び町屋送水場（浄水）又はそのいずれかの箇所、水質監視を強化します。

2 桃山配水場

【単位：ng/L】

区 分	配水（水道水） ^{※1}		送水（水道水） ^{※1※2}
	桃山 No. 1 配水区	桃山 No. 2 配水区	東山配水場 東神明配水場 桃山配水場
供給先	給水栓	給水栓	
検査地点	給水栓	給水栓	桃山配水場
令和3年4月	—	—	—
令和3年9月	9	—	—
令和4年8月	—	—	—
令和4年9月	17 ^{※3}	6 ^{※3}	6
令和4年11月	—	—	—
令和5年2月	11 ^{※3}	—	—
令和5年5月	12 ^{※3}	5 ^{※3}	5
令和5年8月	7	<5	<5
令和5年11月	7	<5	<5
令和6年2月	8	<5	<5
令和6年5月	9	<5	<5
令和6年6月	—	—	—
令和6年8月	9	<5	<5
令和6年10月	—	—	—
令和6年11月	8	<5	<5
令和6年12月	—	—	—
令和7年1月	—	—	—
令和7年2月	8	<5	<5

※1 桃山配水場において、町屋送水場の浄水と愛知県企業庁から受水した水を混合し、水道水として供給しています。

※2 桃山配水場より市内の他配水場へ送水しています。

※3 桃山 No. 1 配水区及び桃山 No. 2 配水区へ水道水を供給している配水場出口での結果です。

<備考>

- ・表中の「<5」は検査結果が5ng/L未満であることを示します。
- ・表中の「—」は検査を実施していません。
- ・国が定める水道水中の暫定目標値は、PFOS 及び PFOA の和として50ng/Lです。

3 知多水源、知多配水場（浄水場）及び給水栓

【単位：ng/L】

区 分 検査地点	原水（井戸水）						浄水（水道水）	
	第1水源	第2水源	第3水源	第4水源	第5水源	第6水源	知多配水場	給水栓 ^{※1}
令和3年4月	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	—
令和3年9月	—	<5	—	—	—	—	<5	<5
令和4年8月	—	—	<5	—	—	—	<5	—
令和4年11月	—	—	—	—	—	—	<5	—
令和5年5月	—	—	—	<5	—	—	<5	<5
令和5年8月	—	—	—	—	—	—	<5	—
令和5年11月	—	—	—	—	—	—	<5	—
令和6年2月	—	—	—	—	—	—	<5	—
令和6年5月	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
令和6年8月	—	—	—	—	—	—	<5	—
令和6年11月	—	—	—	—	—	—	<5	—
令和7年2月	—	—	—	—	—	—	<5	—

※1 知多配水場から水道水を供給している末端給水栓での結果です。

<備考>

- ・表中の「<5」は検査結果が5ng/L未満であることを示します。
- ・表中の「—」は検査を実施していません。
- ・国が定める水道水中の暫定目標値は、PFOS及びPFOAの和として50ng/Lです。

PFOS・PFOAの内訳

1 町屋水源及び町屋送水場（浄水場）

【単位：ng/L】

区分	原水（井戸水）												浄水 ^{※1}	
	第1水源		第2水源		第3水源		第4水源		第5水源		第6水源		町屋送水場	
検査地点	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA
令和6年5月	4	<2	9	3	42	2	<2	<2	8	5	57	2	24	2
令和6年6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3
令和6年8月	-	-	-	-	40	2	-	-	-	-	69	2	22	2
令和6年10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	2	22	2
令和6年11月	-	-	8	3	30	<2	-	-	8	6	86	3	20	2
令和6年12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	2	21	2
令和7年1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	2	22	3
令和7年2月	-	-	-	-	26	<2	-	-	-	-	52	<2	20	<2

※1 町屋配水場の浄水は、桃山配水場において、愛知県企業庁から受水した水と混合し、水道水として供給しています。

<備考>

- ・表中の「<2」は検査結果が2ng/L未満であることを示します。
- ・分析結果の数値の丸めの都合により、個別の分析結果の和と合算値が一致しない場合があります。
- ・水源井戸水の数値が過去の結果と比べて大幅に上昇する際は、傾向を把握できるまでの間、対象の水源及び町屋送水場（浄水）又はそのいずれかの箇所、水質監視を強化します。

2 桃山配水場

【単位：ng/L】

区分	配水（水道水） ^{※1}				送水（水道水） ^{※1※2}	
	桃山No. 1配水区		桃山No. 2配水区		東山配水場 東神明配水場	
検査地点	給水栓		給水栓		桃山配水場	
項目	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA
令和6年5月	9	<2	3	<2	4	<2
令和6年6月	-	-	-	-	-	-
令和6年8月	9	<2	2	<2	4	<2
令和6年10月	-	-	-	-	-	-
令和6年11月	8	<2	2	<2	4	<2
令和6年12月	-	-	-	-	-	-
令和7年1月	-	-	-	-	-	-
令和7年2月	8	<2	<2	<2	3	<2

※1 桃山配水場において、町屋送水場の浄水と愛知県企業庁から受水した水を混合し、水道水として供給しています。

※2 桃山配水場より市内の他配水場へ送水しています。

<備考>

- ・表中の「<2」は検査結果が2ng/L未満であることを示します。
- ・分析結果の数値の丸めの都合により、個別の分析結果の和と合算値が一致しない場合があります。

3 知多水源、知多配水場（浄水場）及び給水栓

【単位：ng/L】

区分	原水（井戸水）												浄水（水道水）			
	第1水源		第2水源		第3水源		第4水源		第5水源		第6水源		知多配水場		給水栓 ^{※1}	
検査地点	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA	PFOS	PFOA
令和6年5月	2	<2	<2	<2	<2	<2	2	<2	3	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
令和6年8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2	<2	-	-
令和6年11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2	<2	-	-
令和7年2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2	<2	-	-

※1 知多配水場から水道水を供給している末端給水栓での結果です。

<備考>

- ・表中の「<2」は検査結果が2ng/L未満であることを示します。
- ・分析結果の数値の丸めの都合により、個別の分析結果の和と合算値が一致しない場合があります。