

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
松河戸地区

平成22年3月

愛知県春日井市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	道風記念館来館者数	人/5年	53,679	60,000	45,759	確定 見込み ●	×	あり なし ●	42,409	H21年5月	×	道風記念館周辺で区画整理による工事が行われているため、来館者数に影響を与えた。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道風記念館周辺の整備が完了することにより、記念館へのアクセスがよくなり、また駐車場が整備されるため、来館者数の増加が期待できる。
指標2	新規住宅着工件数	戸/5年	214	230	204	確定 見込み ●	△	あり なし ●	221	H21年4月	△	地区内の宅地造成が順調に進んだことから、過去の値から算出した見込み値より確定値の件数が増加した。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	土地区画整理事業や下水道事業の進捗により、ある程度の効果が確認できたことから、今後の増加が期待できる。
指標3	居住者数	人	1,909	2,500	2,260	確定 見込み ●	△	あり なし ●	2,226	H21年4月	△	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	土地区画整理事業や下水道事業の進捗により、人口も着実に増加していることから、今後の人口の増加が期待できる。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	道風の書臨書展への応募数	件	1294	/	2,546	確定 ●	/	/	/	H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	道風記念館で開催する臨書展を全国展開することによりその応募数が増加した。
その他の数値指標2			/	/	/	確定 見込み	/	/	/	H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/	/	H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	地区内の基盤整備の一層の推進	早期完了に向けて移転交渉を精力的に行い、また土地区画整理事業による道路整備にあわせ、下水道整備を行った。	地区内の基盤整備が着々と進んだ。	未整備区域の早期完了を目指した、土地区画整理事業、下水道事業、公園整備事業の推進。
	新旧住民間の一層のコミュニティの醸成	公園整備に向けた住民によるワークショップを開催した。	公園整備に向けた住民によるワークショップを開催することにより、地域コミュニティの醸成を図れた。	整備された公園に対する地元管理への働きかけ。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	道風記念館の利用者(入場者数)の増加	道風記念館オリジナルグッズの製造販売を行った。シティバスの路線の見直しの検討を行った。	オリジナルグッズの販売により、道風記念館の周知ができた。シティバスの路線の見直しによりJR勝川駅から道風記念館への路線が増えた。	全国の書道関連施設との交流活動や市内の書道関係団体の施設利用の推進。道風記念館に隣接する道風公園の整備の早期完了及び駐車場の整備。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
公園整備事業の早期完了に向けたより一層の推進	地区内の未整備公園3箇所の整備を推進し、良好な居住環境の整備を図る。	H21～完了	土地区画整理事業の移転計画を再検討し、早期に公園用地を確保する必要がある。

都市再生整備計画(精算報告)

まつかわど
松河戸地区

愛知県 かすがい
春日井市

・様式は、A4長辺側を、2箇所ホチキス留めすること。

都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針	方針に合致する主要な事業
<p>整備方針1(歴史性を生かした文化拠点の形成、地域交流の活性化)</p> <ul style="list-style-type: none"> 道風公園は「書のまち春日井」を標榜する、市にあって非常に象徴的な公園として位置づけられており、その整備・拡張を図るために周辺の都市基盤整備を行い、また公園に隣接する道風記念館のPRに努め、収蔵品をより充実させ、魅力ある施設として文化拠点の核とする。 地域交流促進のために、地区内に名古屋高速環状2号線松河戸ICがある交通の利便性を活かし、道風記念館で開催する各種イベントをより充実させて公募を行い、全国各市町の美術館・図書館等にポスター等掲示を依頼し広報することで、書道人口の底辺拡大を図り地域交流活性化の起爆剤とする。 	<p>土地区画整理事業（基幹事業）、公園（基幹事業）、ワークショップ（提案事業）、書による地域交流啓発事業（提案事業）、都市公園・松河戸緑道（関連事業、市）</p>
<p>整備方針2(住宅着工促進)</p> <ul style="list-style-type: none"> 地区の特色を生かしたまちづくりを進めるため、ワークショップを通じて地域住民の参画を得て、歴史的資産を活用した景観整備を行い、誰もが定住意欲を抱く街に導いていく。 地区計画を策定し「ゆとりある良好な住環境とまちづくり」をスローガンに掲げており、既存の集落については良好な住環境を確保し、高速道路・ランプウェイの道路沿いには、周辺に公害を及ぼすおそれのないサービス業務施設を誘導し、計画的なまちづくりを進める。 	<p>土地区画整理事業（基幹事業）、公園（基幹事業）、ワークショップ（提案事業）、都市公園・松河戸緑道（関連事業、市）、下水道（関連事業、市）</p>
<p>整備方針3(地域住民のコミュニティの醸成する場を育て、人口定着を図る)</p> <ul style="list-style-type: none"> 尾張広域緑道から松河戸緑道、街区公園を通して道風公園までの緑のネットワークの整備に当たり、市民のアイデアを盛り込むとともに市民の手による植栽等を通じ公園愛護意識の高揚を図る。 また、その維持管理についても市民の積極的な協力を得ていき、環境と景観の質的向上を高め、土地区画整理事業で生まれ変わる新しい街における憩い等の利用、子供たちが安全に遊べる広場、高齢者の運動の場、休養施設に貢献し、新規形成世帯や中堅ファミリー世帯にとどまらず、多世代にわたる人口定着を図る。 	<p>土地区画整理事業（基幹事業）、公園（基幹事業）、ワークショップ（提案事業）、書による地域交流啓発事業（提案事業）、都市公園・松河戸緑道（関連事業、市）</p>
<p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ○文化拠点としての道風記念館の方針 施設・研究体制面でさらに充実させ「博物館法」に基づく博物館として整備していく。 ○事業終了後の継続的なまちづくり活動 街区公園、松河戸緑道等の緑のネットワークの維持管理については、「四季の変化を楽しめる植栽」、「郷土種を中心とした植栽」等、ワークショップで提案を行い住民主体の運営を行う。 	

