

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
1	宮南橋架替工事	春日井市 神屋町 地内	土木一式工事	工事箇所 N=1.0 橋 仮橋工 一式 下部工 一式 旧橋撤去工 一式 護岸工 一式 鋼橋上部工 一式	・仮設工の鋼矢板について、当初想定していたより、硬い地盤がでてきたため、工法変更が必要となり増額変更が生じた。 ・下部工、護岸工の仮設盛土について、河川管理者との調整の結果、場所打ち・その他、精査によるもの。	株式会社松浦組	令和6年7月9日	令和8年3月17日	-	369,028,000	377,399,000	5月15日
2	市道140号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 白山町 地内	舗装工事	路面切削工 A=1,042.1㎡ 表層工（t=5cm） A=1,042.1㎡ 基層工（t=5cm） A=225.0㎡ 舗装版取壊し工 A=225.0㎡ 区画線工 一式	工事発注後、施工業者と基層の状態を確認し、クラックを多数確認したため、基層の施工範囲がふえたことによる増額。	ユーエルロード株式会社	令和7年3月4日	令和7年6月20日	-	8,525,000	9,392,900	6月12日
3	市道7150号線外2路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 岩成台外1町 地内	舗装工事	工事延長 L=426.2m 表層工（t=5cm） A=2,175.9㎡ 舗装版取壊し工 A=2,175.9㎡ 区画線工 一式	・舗装幅、延長の測量に伴う表層工、舗装版破碎の増工 ・経年劣化により既設舗装厚が減少していたことに伴うAs殻運搬処分減工	岩崎建設工業株式会社	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	13,750,000	13,751,100	6月16日
4	市道1507号線外1路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 中切町外1町 地内	舗装工事	市道1507号線 工事延長 L=138.0m 路面切削工 A=904.8㎡ 基層工（t=5cm） A=80.2㎡ 表層工（t=5cm） A=904.8㎡ 舗装版取壊し工（t=5cm） A=80.2㎡ 区画線工 一式 市道1348号線 工事延長 L=140.0m 表層工（t=5cm） A=780.1㎡ 舗装版取壊し工（t=5cm） A=780.1㎡	・路面切削後の基層状態を確認した結果、亀裂等があり追加施工が必要な箇所の路面切削・基層工を増工することによる増額。	大幸建設工業株式会社	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	12,100,000	12,210,000	6月17日
5	市道138号線舗装整備工事（その2）（ゼロ債務負担行為）	春日井市 高森台 地内	舗装工事	工事延長 L=140.0m 基層工（t=5cm） A=2,086.9㎡ 表層工（t=5cm） A=2,086.9㎡ 舗装版取壊し工 A=2,086.9㎡ 路上路盤再生工 A=1,454.5㎡	当初既設舗装厚を10cmと想定していたが、舗装版破碎時に設計値以上の厚みを確認したため、Asガラ運搬処分を増工。	株式会社長縄工務店	令和7年3月13日	令和7年7月25日	-	34,650,000	34,883,200	6月17日
6	市道111号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為）	春日井市 鳥居松町 地内	舗装工事	工事延長 L=140.0m 表層工 A=838.3㎡ 基層工 A=838.3㎡ 舗装版取壊し工 A=838.3㎡ 区画線工 一式	公安協議の結果、交通誘導準備員の配置人数を変更することによる、交通管理工の増工。	株式会社長谷川工務店	令和7年3月13日	令和7年6月27日	-	9,680,000	10,187,100	6月24日
7	鷹来公民館大規模改修工事（建築）	春日井市 町屋町 地内	建築一式工事	公民館棟（鉄筋コンクリート造地上3階建て 延べ面積1332.39㎡） 陶芸・実習棟（軽量鉄骨造平屋建て 延べ面積92.75㎡） 渡り廊下棟（アルミニウム合金造平屋建て 延べ面積34.15㎡） 駐輪場（アルミニウム合金造平屋建て 延べ面積12.21㎡） 上記建物及び外構における建築改修工事 一式	①足場設置後に外壁の施工数量調査を行った結果、外壁補修数量が増えたため増工するもの。 ②内装仕上材を撤去したところ、内部躯体の劣化が判明したため、内部躯体の補修を増工するもの。	TSUCHIYA株式会社 春日井営業所	令和6年7月9日	令和7年6月30日	-	390,280,000	392,231,400	6月25日

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

No.	件名	場所	種別	概要	変更の理由	業者名	工期・始期	工期・当初終期	工期・変更後終期	当初 契約金額（円）	変更後 契約金額（円）	変更契約日
8	市道113号線舗装整備工事（ゼロ償 務負担行為）	春日井市 如意申町外1町 地内	舗装工事	工事延長 L=375.0m 表層工（t=5cm） A=2246.3㎡ 基層工（t=5cm） A=2246.3㎡ 舗装版取壊し工 A=2246.3㎡ 区画線工 一式 道路土工 一式	・工事立会の結果、 工事延長が延びたこ とによるアスファル ト舗装工の増工、ま た、警察との協議の 結果ダイヤモンド復 旧の必要がなくなっ たことによる区画線 工の減工、以上合わ せて増額するもの。	大志建設株式会社	令和7年3月28日	令和7年7月4日	-	25,190,000	25,466,100	6月30日