

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初 契約金額 (円) | 変更後 契約金額 (円) | 変更契約日 |
|-----|------------------------------|----------------|--------|---|---|---------------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----------------|-------|
| 1 | 宮南橋架替工事 | 春日井市 神屋町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=1.0 橋 仮橋工 一式 下部工 一式 旧橋撤去工 一式 護岸工 一式 鋼橋上部工 一式 | ・仮設工の鋼矢板について、当初想定していたより、硬い地盤がでてきたため、工法変更が必要となり増額変更が生じた。 ・下部工、護岸工の仮設盛土について、河川管理者との調整の結果、場所打ち・その他、精査によるもの。 | 株式会社松浦組 | 令和6年7月9日 | 令和8年3月17日 | - | 369,028,000 | 377,399,000 | 5月15日 |
| 2 | 市道140号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為） | 春日井市 白山町 地内 | 舗装工事 | 路面切削工 A=1,042.1㎡ 表層工 (t=5cm) A=1,042.1㎡ 基層工 (t=5cm) A=225.0㎡ 舗装版取壊し工 A=225.0㎡ 区画線工 一式 | 工事発注後、施工業者と基層の状態を確認し、クラックを多数確認したため、基層の施工範囲がふえたことによる増額。 | ユーエルロード株式会社 | 令和7年3月4日 | 令和7年6月20日 | - | 8,525,000 | 9,392,900 | 6月12日 |
| 3 | 市道7150号線外2路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為） | 春日井市 岩成台外1町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=426.2m 表層工 (t=5cm) A=2,175.9㎡ 舗装版取壊し工 A=2,175.9㎡ 区画線工 一式 | ・舗装幅、延長の測量に伴う表層工、舗装版破砕の増工 ・経年劣化により既設舗装厚が減少していたことに伴うAs搬運処分減工 | 岩崎建設工業株式会社 | 令和7年3月13日 | 令和7年6月27日 | - | 13,750,000 | 13,751,100 | 6月16日 |
| 4 | 市道1507号線外1路線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為） | 春日井市 中切町外1町 地内 | 舗装工事 | 市道1507号線 工事延長 L=138.0m 路面切削工 A=904.8㎡ 基層工 (t=5cm) A=80.2㎡ 表層工 (t=5cm) A=904.8㎡ 舗装版取壊し工 (t=5cm) A=80.2㎡ 区画線工 一式 市道1348号線 工事延長 L=140.0m 表層工 (t=5cm) A=780.1㎡ 舗装版取壊し工 (t=5cm) A=780.1㎡ | 路面切削後の基層状態を確認した結果、亀裂等があり追加施工が必要な箇所の路面切削・基層工を増工することによる増額。 | 大幸建設工業株式会社 | 令和7年3月13日 | 令和7年6月27日 | - | 12,100,000 | 12,210,000 | 6月17日 |
| 5 | 市道138号線舗装整備工事（その2）（ゼロ債務負担行為） | 春日井市 高森台 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=140.0m 表層工 (t=5cm) A=2,086.9㎡ 基層工 (t=5cm) A=2,086.9㎡ 舗装版取壊し工 A=2,086.9㎡ 路上路盤再生工 A=1,454.5㎡ | 当初既設舗装厚を10cmと想定していたが、舗装版破砕時に設計値以上の厚みを確認したため、Asガラ運搬処分を増工。 | 株式会社社長縄工務店 | 令和7年3月13日 | 令和7年7月25日 | - | 34,650,000 | 34,883,200 | 6月17日 |
| 6 | 市道111号線舗装整備工事（ゼロ債務負担行為） | 春日井市 鳥居松町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=140.0m 表層工 A=838.3㎡ 基層工 A=838.3㎡ 舗装版取壊し工 A=838.3㎡ 区画線工 一式 | 公安協議の結果、交通誘導警備員の配置人数を変更することによる、交通管理工の増工。 | 株式会社長谷川工務店 | 令和7年3月13日 | 令和7年6月27日 | - | 9,680,000 | 10,187,100 | 6月24日 |
| 7 | 鷹来公民館大規模改修工事（建築） | 春日井市 町屋町 地内 | 建築一式工事 | 公民館棟（鉄筋コンクリート造地上3階建て 延べ面積1332.39㎡） 陶芸・実習棟（軽量鉄骨造平屋建て 延べ面積92.75㎡） 渡り廊下棟（アルミニウム合金造平屋建て 延べ面積34.15㎡） 駐輪場（アルミニウム合金造平屋建て 延べ面積12.21㎡） 上記建物及び外構における建築改修工事 一式 | ①足場設置後に外壁の施工数量調査を行った結果、外壁補修数量が増えたため増工するもの。 ②内装仕上材を撤去したところ、内部躯体の劣化が判明したため、内部躯体の補修を増工するもの。 | TSUCHIYA株式会社 春日井営業所 | 令和6年7月9日 | 令和7年6月30日 | - | 390,280,000 | 392,231,400 | 6月25日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初契約金額(円) | 変更後契約金額(円) | 変更契約日 |
|-----|----------------------------|-----------------|----------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-------|
| 8 | 市道113号線舗装整備工事(ゼロ債務負担行為) | 春日井市 如意申町外1町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=375.0m 表層工(t=5cm) A=2246.3㎡ 基層工(t=5cm) A=2246.3㎡ 舗装版取壊し工 A=2246.3㎡ 区画線工 一式 道路土工 一式 | 工事立会の結果、工事延長が延びたことによるアスファルト舗装工の増工、また、警察との協議の結果タイヤマーク復旧の必要がなくなったことによる区画線工の減工、以上合わせて増額するもの。 | 大志建設株式会社 | 令和7年3月28日 | 令和7年7月4日 | - | 25,190,000 | 25,466,100 | 6月30日 |
| 9 | 市道203号線舗装整備工事 | 春日井市 前並町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 = 111.4m 路面切削工 A=752.5㎡ 表層工(t=5cm) A=752.5㎡ 基層工(t=5cm) A=336.3㎡ 舗装版取壊し工 A=336.3㎡ 区画線工 一式 | ・基層工について、表層切削後の現地立会の結果、損傷(ひび割れ)範囲の精査に伴い増工。 ・区画線工について、現地立会の結果、当初、測量時ではなかった外側線が設置されていたため、増工。 ・その他、精査によるもの。 | ユーエルロード株式会社 | 令和7年4月22日 | 令和7年8月22日 | - | 7,370,000 | 7,922,200 | 7月17日 |
| 10 | 柏東公園広場整備工事 | 春日井市 瑞穂通 地内 | 土木一式工事 | 公園広場整備 N=1公園 石灰岩ダスト舗装 A=2,452.55㎡2 (柏東公園) | 一部区間においてL型ブロックが埋没していたため、L型ブロックに含ませて石灰岩ダスト舗装の計画高を変更する。 | 河口建設株式会社 | 令和7年5月9日 | 令和7年7月31日 | - | 11,660,000 | 12,070,300 | 7月28日 |
| 11 | クリーンセンター第2工場破碎設備金属選別機修繕 | 春日井市 神屋町 地内 | 機械器具設置工事 | 第2工場破碎設備金属選別機の修繕として次の整備を行う。 磁選機整備 一式 アルミ選別機整備 一式 アルミ精選機整備 一式 | 近接工事と同一業者が落札したことによる諸経費調整減額をするもの。 | JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店 | 令和7年7月17日 | 令和8年3月19日 | - | 37,400,000 | 32,147,500 | 8月4日 |
| 12 | 市道5603号線外1路線舗装整備工事 | 春日井市 大留町外2町 地内 | 舗装工事 | 市道5603号線 工事延長 L=67.9m 表層工(t=5cm) A=281.8㎡ 基層工(t=5cm) A=281.8㎡ 舗装版取壊し工 A=281.8㎡ 道路土工 一式 市道1263号線 工事延長 L=171.9m 表層工(t=5cm) A=919.9㎡ 舗装版取壊し工 A=919.2㎡ 区画線工 一式 | ・工事立会の結果、舗装の状態が良好な範囲を確認したため、アスファルト舗装工の施工範囲などを精査し、また、切断工で使用する機械を乾式カッターにするため、漏水が発生しないことによる減工、以上合わせて減額するもの。 | 岩崎建設工業株式会社 | 令和7年5月16日 | 令和7年8月8日 | - | 9,735,000 | 9,686,600 | 8月5日 |
| 13 | クリーンセンター第2工場リサイクル設備オーバーホール | 春日井市 神屋町 地内 | 機械器具設置工事 | 第2工場リサイクル設備オーバーホールの修繕として次の整備を行う。 鉄・アルミ選別機磁選機部整備 一式 鉄・アルミ選別機アルミ選別機部整備 一式 金属缶圧縮機整備 一式 | 近接工事と同一業者が落札したことによる諸経費調整減額をするもの。 | JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店 | 令和7年7月29日 | 令和8年3月19日 | - | 64,900,000 | 58,748,800 | 8月8日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初契約金額(円) | 変更後契約金額(円) | 変更契約日 |
|-----|----------------------------|-------------|----------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|-------|
| 14 | 市道1332号線舗装整備工事 | 春日井市 弥生町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=112.9m 表層工 (t=5cm) A=826.8㎡ 舗装版取壊し工 A=826.8㎡ 区画線工 一式 | ・既設舗装厚が設計より大きかったため、As発生量の増加によるAs搬運搬処分の増工 ・切断工において、旋式カッターを使用したことにより漏水が発生しなかったため、漏水運搬処分の源工 | 岩崎建設工業株式会社 | 令和7年4月22日 | 令和7年8月22日 | - | 5,808,000 | 6,161,100 | 8月14日 |
| 15 | クリーンセンター第2工場焼却設備オーバーホール | 春日井市 神屋町 地内 | 機械器具設置工事 | 車両管制装置シーケンサユニット修繕 一式 ボイラ給水ポンプ脱気器戻り配管修繕 一式 排ガス再過熱器蒸気流量調節弁分解整備 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(3号No.1) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(3号No.2) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(4号No.1) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(4号No.2) 一式 HCL分析計整備 一式 4分析計、2分析計整備 一式 | 近接工事と同一業者が落札したことによる経費調整減額をとするもの。 | JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店 | 令和7年8月8日 | 令和8年3月19日 | - | 92,400,000 | 88,707,300 | 8月19日 |
| 16 | 市道5001号線舗装整備工事 | 春日井市 東山町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=241.2m 側溝工 L=14.0m2 表層工 (t=5cm) A=1127.0m2 下層路盤工 (t=30cm) A=1127.0m2 区画線工 一式 道路土工 一式 | 路肩の草刈りを実施し、現場立会を行った際に、新たに側溝の転倒箇所を確認したため、当初の設計より側溝工の範囲が増加したことによるもの。 | 東出建設株式会社 | 令和7年5月16日 | 令和7年8月22日 | - | 14,960,000 | 16,405,400 | 8月19日 |
| 17 | 市道2101号線舗装整備工事 | 春日井市 美濃町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=221.5m 表層工 (t=5cm) A=1,441.2m2 基層工 (t=5cm) A=1,441.2m2 舗装版取壊し工 (t=5cm) A=1,441.2m2 区画線工 一式 | 当初設計の位置で施工すると施工ジョイントが両側乗入口とかぶり、乗入の影響を受けジョイントから破損する恐れがあるため、施工範囲を狭めたことによる減工。 | 株式会社長縄工務店 | 令和7年5月16日 | 令和7年8月22日 | - | 16,115,000 | 15,838,900 | 8月20日 |
| 18 | 市道3056号線外3路線舗装整備工事 | 春日井市 牛山町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=367.1m 表層工 (t=5cm) A=1,977.1㎡ 舗装版取壊し工 A=1,977.1㎡ 区画線工 一式 | もともと舗装幅は乗り入れのための舗装すりつけ箇所を除いて算出していたが、沿線住民との調整の結果、一部すりつけ以外は施工範囲に含めることとしたため、舗装幅が増加したことによるアスファルト舗装工の増工。 | ユーエルロード株式会社 | 令和7年5月16日 | 令和7年8月29日 | - | 14,740,000 | 14,896,200 | 8月20日 |
| 19 | クリーンセンター第2工場外部搬出設備設置工事(土木) | 春日井市 神屋町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=33.0m 擁壁工 (L=5.0) L=25.5m 擁壁工 (L=4.5) L=8.9m 側溝工 L=29.2m 集水樹、N=2箇所 舗装工 (t=35cm) A=234.3㎡ 舗装工 (t=5cm) A=18.5㎡ 付帯工 一式 | 既設擁壁の形状が異なったため、擁壁計画を見直すもの。 | 株式会社松原組 | 令和7年1月29日 | 令和7年9月30日 | - | 29,480,000 | 29,939,700 | 9月1日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初契約金額(円) | 変更後契約金額(円) | 変更契約日 |
|-----|-------------------------|---------------|----------------|---|---|-----------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------|
| 20 | 市道121号線舗装整備工事 | 春日井市 二子町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=140.0m 道路土工 一式 表層工(t=5cm) A=975.7㎡ 基層工(t=5cm) A=964.8㎡ 舗装版取壊し工(t=5cm) A=975.7㎡ | 当初設計段階で舗装厚調査を行った際t=5cmであり、t=10cmの打換えとされていたが、契約後に再度調査を行ったところ、当初調査とは反対車線の舗装厚がt=20cm程度あった。そのため、既設舗装厚が10cm以上確認できた範囲において、t=5cmの表層切削後、基層の状態を確認し、ひび割れ等が確認されなかったため、掘削工と基層工の減工したことによる減額。 | 大志建設株式会社 | 令和7年5月16日 | 令和7年9月12日 | - | 12,870,000 | 9,652,500 | 9月10日 |
| 21 | 白山子どもの家リニューアル工事 | 春日井市 味美白山町 地内 | 建築一式工事 | 建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 | 調査の結果、廊下手洗い流しのステンレス製カバールの施工が困難であることが判明したため、改修方法を資材仕上に変更したことにより減額するもの。 | 梶田建設株式会社 | 令和7年5月21日 | 令和7年9月19日 | - | 53,790,000 | 52,028,900 | 9月18日 |
| 22 | クリーンセンター第2工場破砕設備オーバーホール | 春日井市 神屋町 地内 | 機械器具設置工事 | 第2工場破砕設備のオーバーホールとして次の整備を行う。 ダンピングボックス油圧ユニット整備 一式 破砕機潤滑油冷却ユニット整備 一式 回転破砕機整備 一式 前処理装置油圧ユニット整備 一式 供給フィーダ油圧ユニット整備 一式 振動コンベア整備 一式 受入供給コンベア整備 一式 可燃物・不燃物選別機整備 一式 鉄類コンベア整備 一式 No.1破砕物コンベア整備 一式 No.1可燃物コンベア整備 一式 No.5可燃物コンベア整備 一式 | 近接工事と同一業者が確立したことによる諸経費調整減額をするもの。 | JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店 | 令和7年9月19日 | 令和8年3月19日 | - | 40,040,000 | 34,272,700 | 9月29日 |
| 23 | 市道125号線防護柵設置工事(通学路要望) | 春日井市 小野町 地内 | とび、土工、コンクリート工事 | 工事延長 L=498.2m 防護柵設置工 L=472.6m 表層工(t=5cm) A=156.9㎡ 歩道境界ブロック撤去工 L=493.1m 防護柵撤去工 L=4.3m | 埋設管調査の結果、NTT管の埋設位置が浅く、ガードパイプ支柱打ち込みの際、NTT埋設管との離隔を確保できないため、根巻コンクリート(自在R連続基礎)を使用することによるもの。 | 株式会社成田組 | 令和7年6月17日 | 令和7年10月10日 | - | 29,480,000 | 29,496,500 | 10月10日 |
| 24 | 市道1470号線防護柵設置工事 | 春日井市 上条町 地内 | とび、土工、コンクリート工事 | 工事延長 L=64.5m 道路土工 一式 基層工(t=5cm) A=30.1㎡ 表層工(t=5cm) A=30.1㎡ 表層工(t=3cm) A=73.4㎡ 舗装版取壊し工 A=97.2㎡ 防護柵設置工 L=60.0m 区画線工 一式 | 当初設計では既設車道舗装厚をt=10cmと想定していたが、t=20cmあったためAs股が増えたことによる増額。 | 大協建設株式会社 | 令和7年7月4日 | 令和7年10月31日 | - | 6,160,000 | 6,336,000 | 10月29日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初契約金額(円) | 変更後契約金額(円) | 変更契約日 |
|-----|-------------------------|----------------|----------|--|---|----------------|-----------|------------|----------|------------|------------|--------|
| 25 | 市道209号線舗装整備工事 | 春日井市 西山町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=422.6m 表層工(t=5cm) A=1,500.1m2 舗装版取壊し工 区画線工 一式 | 既設舗装厚が設計より厚かったことにより、As設置の増加、As設置撤廃処分及び不陸修正の増加による増工。 | 岩崎建設工業株式会社 | 令和7年8月19日 | 令和7年11月5日 | - | 9,570,000 | 9,958,300 | 10月31日 |
| 26 | クリーンセンター第1工場焼却設備オーバーホール | 春日井市 神屋町 地内 | 機械器具設置工事 | クリーンセンター第1工場の次の設備のオーバーホールを行う。 ・受入供給設備 1式 ・燃焼設備 1式 ・排ガス処理設備 1式 ・通風設備 1式 ・計装制御設備 1式 | 本修繕及び点検業務委託において、新たに設備の劣化が確認されたため、追加整備するもの。 | カナデビア株式会社 中部支社 | 令和7年4月17日 | 令和8年1月30日 | - | 35,200,000 | 41,968,300 | 11月18日 |
| 27 | 関田公園外2公園遊具更新工事 | 春日井市 関田町外2町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=3公園 遊具更新 N=4基 | 週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し、増額変更する。 | 河口建設株式会社 | 令和7年9月4日 | 令和7年12月26日 | - | 17,930,000 | 18,353,500 | 12月1日 |
| 28 | 市道104号線舗装整備工事 | 春日井市 如意申町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=148m 路面切削工 A=594.6m2 基層工(t=5cm) A=594.6m2 表層工(t=5cm) A=594.6m2 区画線工 一式 | 施工ジョイントが中央線で隠れており、当初設計通りの幅員で施工した場合7cm程度の既設舗装が残ってしまうため確認した施工ジョイントまで施工範囲を広げたことによる、区画線工の増工。 | 大志建設株式会社 | 令和7年9月12日 | 令和7年12月12日 | - | 6,329,400 | 6,590,100 | 12月2日 |
| 29 | 市道102号線外1路線舗装整備工事 | 春日井市 牛山町外1町 地内 | 舗装工事 | 市道102号線 工事延長 L=105.1m 表層工(t=5cm) A=557.9m2 舗装版取壊し工 区画線工 一式 市道2355号線 工事延長 L=69.2m 表層工(t=5cm) A=348.5m2 舗装版取壊し工 区画線工 一式 | 当初設計において舗装厚をt=5cmとしていたが、施工前に調査を行ったところ、既設舗装厚がt=10cm以上程度あった。既設舗装厚が10cm以上確認できた範囲において、t=5cmの表層切削後、基層の状態を確認し、状態が悪い箇所を表層打ち換えを行ったことによる増額変更。 | 株式会社長縄工務店 | 令和7年9月12日 | 令和7年12月12日 | - | 6,325,000 | 6,952,000 | 12月5日 |
| 30 | 市営東野住宅C棟外壁改修その他工事 | 春日井市 東野町 地内 | 建築一式工事 | 外壁改修 一式 塗装改修 一式 防水改修 一式 照明器具更新 一式 | 1. 外壁補修施工数量調査の結果、補修数量に変更があったため、増工するもの。 2. 既設面格子を仮撤去したところ、取付金具が、復旧できなかったため、それを新設することにより増工するもの。また、一部の面格子が老朽化により復旧できなかつたため、撤去新設したことにより増工するもの。 | 林建設株式会社 | 令和7年7月8日 | 令和7年12月19日 | - | 87,065,000 | 89,458,600 | 12月8日 |
| 31 | 宮東公園外3公園遊具更新工事 | 春日井市 八田町外3町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=4公園 遊具更新 N=7基 | 週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。 | 株式会社成田組 | 令和7年9月4日 | 令和7年12月26日 | - | 18,150,000 | 18,637,300 | 12月15日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初 契約金額 (円) | 変更後 契約金額 (円) | 変更契約日 |
|-----|----------------------|-----------------|--------|---|--|-----------|------------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------|
| 32 | 上田薬西ちびっ子広場外5公園遊具更新工事 | 春日井市 上田薬町外2町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=6公園 遊具更新 N=6基 | 週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。 | 小川興業株式会社 | 令和7年9月17日 | 令和7年12月26日 | - | 11,990,000 | 12,321,100 | 12月18日 |
| 33 | 下条児童遊園外5公園遊具更新工事 | 春日井市 下条町外4町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=6公園 遊具更新 N=7基 | 週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。 | 株式会社成田組 | 令和7年9月17日 | 令和7年12月26日 | - | 13,750,000 | 14,111,900 | 12月18日 |
| 34 | 前高公園遊具更新工事 | 春日井市 西高山町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=1公園 遊具更新 N=1基 | ・遊具設置の際に支障となる埋設物を撤去したため、それに伴う労務費及び処分費を増額変更とする。 ・週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。 | 若狭建工業株式会社 | 令和7年10月2日 | 令和7年12月26日 | - | 20,900,000 | 21,494,000 | 12月19日 |
| 35 | 東部市民センター外壁改修工事 | 春日井市 中央台 地内 | 建築一式工事 | 外壁改修 一式 | 足場設置後に外壁の調査をした結果、外壁補修数量に変更があったため、増工するもの。 | 株式会社大塗 | 令和7年9月4日 | 令和8年2月20日 | 令和8年3月19日 | 20,944,000 | 32,365,300 | 12月26日 |
| 36 | 勝川地区徒渉プール解体工事 | 春日井市 惣中町 地内 | 解体工事 | プール RC造更衣所 建て RC造 (一部S造) 平屋 延べ面積25.97㎡ ポンプ室 S造 平屋建て 延べ面積9.0㎡ 上記建物及び外構における解体工事 一式 | 解体時、土中に使用されていない浄化槽が残置されていることが判明したため、その撤去に伴い増工するもの。 | 株式会社靖幸建設 | 令和7年10月10日 | 令和8年1月30日 | - | 11,737,000 | 12,030,700 | 1月15日 |
| 37 | 小野保育園外壁改修その他工事 | 春日井市 小野町 地内 | 建築一式工事 | 外壁改修 一式 防水改修 一式 照明器具更新 一式 | 1. 外壁補修施工数量調査の結果、補修数量に変更があったため、増工するもの。 2. 2階手足洗部より漏水が発見したため、塗膜防水を施工することに伴い増工するもの。 | 株式会社服部工務店 | 令和7年8月19日 | 令和8年1月30日 | - | 31,680,000 | 31,938,500 | 1月16日 |
| 38 | 鷹来地区排水路整備工事 | 春日井市 鷹来町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=40.9m 管きょ工 高密度ポリエチレン管布設 L=40.4m 仮設工 一式 集水樹工 一式 付帯工 一式 | 1. 既設ボックスの強度確保が困難と判明したため、集水樹の設置位置及び仕様を変更し、設置手間等を増工するもの。 2. 週休2日制実施によるもの。 3. 精査によるもの。 | 若狭建工業株式会社 | 令和7年5月21日 | 令和8年2月27日 | - | 21,560,000 | 25,394,600 | 1月16日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初契約金額(円) | 変更後契約金額(円) | 変更契約日 |
|-----|-------------------|----------------|----------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------|
| 39 | マンホール蓋取替工事 | 春日井市 神屋町 地内 | 土木一式工事 | マンホール蓋取替工(雨水) T-25 N=20箇所 T-14 N=84箇所 | 1.一部のマンホール蓋において、当初想定よりも人孔の埋設深が深く、通常の蓋では設置が困難であるため、薄型の蓋に変更するもの。 2.週休二日制実施によるもの。 3.精査によるもの。 | 株式会社猪野組 | 令和7年9月30日 | 令和8年3月13日 | - | 31,769,100 | 32,870,200 | 1月20日 |
| 40 | ンセンター第2工場焼却設備オーバー | 春日井市 神屋町 地内 | 機械器具設置工事 | 第2工場焼却設備オーバーホールの修繕として次の整備を行う。 車両管制装置シーケンサユニット修繕 一式 ボイラ給水ポンプ脱気器戻り配管修繕 一式 排ガス再過熱器蒸気流量調節弁分解整備 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(3号No.1) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(3号No.2) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(4号No.1) 一式 脱塩反応物コンベヤ修繕(4号No.2) 一式 HCL分析計整備 一式 4分析計、2分析計整備 一式 | 点検業務委託において、新たに設備の不具合が確認されたため。 | JFEエンジニアリング株式会社 名古屋支店 | 45877 | 令和8年3月19日 | 令和8年3月27日 | 88,707,300 | 92,238,300 | 2月9日 |
| 41 | 高森台外2町耐震性貯水槽設置工事 | 春日井市 高森台外2町 地内 | 土木一式工事 | 耐震性貯水槽設置 V=40m ³ N=3箇所 | 1.地下水が出なかったことにより、水替工を減工するもの。 2.地域住民の要望により張芝工を追加増工するもの。 | 大協建設株式会社 | 令和7年8月28日 | 令和8年2月20日 | - | 41,984,800 | 41,145,500 | 2月6日 |
| 42 | 市道6428号線擁壁改修工事 | 春日井市 高蔵寺町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=1箇所 擁壁 N=1構造物 作業土工 一式 表層工(t=5cm) A=789.8m ² 下層路盤工(t=30cm) A=299.9m ² 側溝工(PU1-180) L=53.9m 防護柵工 L=68.9m 付帯工 一式 | ・週休2日制工事の実施による経費補正 ・土質条件及び施工ヤード確保のため、擁壁工の施工方法を変更したことにより、床掘り、埋戻しの増工 ・既設舗装厚が設計より厚かったことにより、AS設置掘削分及び基層工の増工 | 水野土木株式会社 | 令和6年9月3日 | 令和8年2月27日 | - | 97,009,000 | 103,392,300 | 2月6日 |
| 43 | 西部子どもの家増築工事 | 春日井市 宮町 地内 | 建築一式工事 | 増築等 鉄骨造 平屋建 延べ面積 60.00m ² 上記建物における建築工事 一式 既設棟 塗装改修 上記建物における改修工事 一式 | 掘削時に地中障害物が見つかったため、掘削り施工時における地中障害物の撤去処分を増工するもの。 | 梶田建設株式会社 | 令和7年8月7日 | 令和8年2月27日 | - | 38,280,000 | 38,683,700 | 2月16日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初契約金額 (円) | 変更後契約金額 (円) | 変更契約日 |
|-----|---------------------|--------------|--------|--|--|----------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-------|
| 44 | 市道130号線側溝整備工事 | 春日井市 月見町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=203.5m 道路土工 一式 スリット側溝 (300) L=391.6m 集水樹工 N=2箇所 街渠樹工 N=24箇所 表層工 (車道 t=5cm) A=1,771.4㎡ 表層工 (支道 t=5cm) A=22.2㎡ 表層工 (乗入 t=5cm; 15cm) A=62.2㎡ 表層工 (歩道 t=3cm) A=24.9㎡ 基層工 (車道 t=5cm) A=1754.7㎡ 縁石工 (歩車道境界ブロック) L=446.9m 区画線工 一式 | ・ 週休二日制工事の履行による各経費の補正 ・ 路面排水を確保するために舗装工の増工 ・ 既設舗装厚を確認した結果、舗装版破砕から路面切削へ変更 | 株式会社猪野組 | 令和7年6月17日 | 令和8年2月27日 | - | 50,633,000 | 52,702,100 | 2月16日 |
| 45 | 市道4237号線側溝整備工事 | 春日井市 六軒屋町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=115.1m 道路土工 一式 側溝工 (PU3 - 250) L=210.9m 電柱よけ側溝工 (250) N=6箇所 横断暗渠工 (250) L=10.0m 蓋版据付 (PC4-250B) L=79.2m 集水樹設置工 N=4箇所 舗装版取壊し工 A=525.2㎡ 表層工 (t=5cm) A=585.1㎡ 区画線工 一式 付帯工 一式 | ・ 北側側溝を敷設する際に、隣接する民地駐車場と高低差が生じることによるコンクリート打設・舗装工の増工。 ・ 地元調整の結果、当初の設計より蓋版据付の範囲が増加したことによる増工。 | 株式会社成田組 | 令和7年10月31日 | 令和8年2月20日 | - | 16,390,000 | 17,807,900 | 2月19日 |
| 46 | 柏原中学校受水槽・本館高架水槽更新工事 | 春日井市 柏原町 地内 | 管工事 | 受水槽・高架水槽更新 一式 | 仮設給水について、直圧式で学校運営に支障がない水量を高架水槽へ補給できることが確認できたため、仮設中継ポンプの設置を取り止めたことにより、減工するもの。 | 株式会社本間工業 | 令和7年10月1日 | 令和8年2月27日 | - | 18,291,900 | 17,631,900 | 2月26日 |
| 47 | 追進公園広場整備工事 | 春日井市 勝川町 地内 | 土木一式工事 | 公園広場整備 N=1公園 砂舗装工 A=1,192.84m ² (追進公園) | ・ 南側の排水勾配を確保するため、既設集水樹の位置に合わせて地先ブロックを設置することにより、公園広場面積が減少するため砂舗装を減工する。 ・ 週休二日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。 | 大協建設株式会社 | 令和7年12月17日 | 令和8年3月13日 | - | 8,536,000 | 8,775,800 | 2月27日 |
| 48 | 落合公園樹木等撤去工事 | 春日井市 東野町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=1公園 (落合公園) 整地工 一式 公園施設撤去工 一式 樹木伐採・抜根工 一式 | ・ 諸経費調整を行い、減額変更する。 ・ 工事車両の乗入口について、関連工事との調整の結果不要となったため、減工する。 ・ 週休二日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。 ・ 木材の処分量を実績に合わせ増額変更する。 ・ タイル舗装撤去において、コンクリート厚が70mmではなく110mmあったため、増額変更する。 | 王春工業株式会社 | 令和7年11月19日 | 令和8年2月27日 | - | 7,810,000 | 7,042,200 | 2月27日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初 契約金額 (円) | 変更後 契約金額 (円) | 変更契約日 |
|-----|--------------------|---------------|--------|---|---|------------|------------|-----------|----------|----------------|-----------------|-------|
| 49 | 寺地公園整地工事 | 春日井市 惣中町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=1公園 整地 A=609.53m ² (寺地公園) | ・南側植栽帯すきとり範囲にある四等三角点及び切り株を撤去・処分する。 ・前工事であるプール解体工事において、撤去したプール躯体が想定より深く埋没していたため、埋め戻す平均高さを500mmから550mmとする。 ・既設舗装の材質を確認したところ、As舗装ではなくCs舗装であるためAs舗装版をCs舗装版として撤去・処分する。 ・南側の出入口に設置する集水樹について、角形の集水樹に斜めに管を接続するのが困難なため、円形の集水樹に変更する。 | 大幸建設工業株式会社 | 令和8年1月9日 | 令和8年3月20日 | - | 5,368,000 | 5,441,700 | 3月4日 |
| 50 | 市道1160号線外1路線側溝整備工事 | 春日井市 堀ノ内町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=144.8m 道路土工 一式 側溝工 (PU3-300) L=267.2m 電柱よけ側溝工 (300) N=4箇所 横断暗渠工 (300) L=4.80m 蓋掛工 (PC4-300) L=141.4m 集水樹工 N=5箇所 表層工 (t=5cm) A=740.2m ² 舗装版取壊し工 A=743.6m ² 区画線工 一式 付帯工 一式 | ・週休2日制に取り組んだことによる経費補正。 ・当初設計にて蓋の設置予定にない箇所にて新築の家が建築され、乗入れのために蓋が設置されていたため、蓋掛範囲を変更したことによる蓋掛工の増工。 | 株式会社松原組 | 令和7年10月2日 | 令和8年3月13日 | - | 20,900,000 | 21,882,300 | 3月5日 |
| 51 | 坂下地区排水路整備工事 | 春日井市 坂下町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=100.0m 水路布設工 ○600塩ビ管 L=98.6m ○400塩ビ管 L=3.3m 取付管及びます工 一式 人孔工 1600×1200形組立マンホール 1箇所 土工 一式 土留め工 一式 薬液注入工 一式 復旧工 一式 撤去工 一式 舗装工 一式 試掘工 一式 | ・管更生工において、試掘の結果、既設管の損傷が著しく当初想定していた工法での施工が難しいため、施工方法の変更を行い減額するもの。 ・週休二日制実施工事によるもの。 | 株式会社猪野組 | 令和7年9月11日 | 令和8年3月13日 | - | 50,930,000 | 50,792,500 | 3月5日 |
| 52 | 市道2186号線外1路線舗装整備工事 | 春日井市 味美白山町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=306.5m 基層工 (t=5cm) A=2,172.2m ² 表層工 (t=5cm) A=2,172.2m ² 舗装版取壊し工 A=2,172.2m ² 区画線工 一式 | ・舗装版取壊しを施工承諾にて路面切削に工程変更したため、舗装切断の不要箇所を減工したことによる減額変更。 ・事前測定の結果、当初設計との錯誤があるため、幅員等の変更による舗装工の増工。 | 大志建設株式会社 | 令和7年12月5日 | 令和8年3月13日 | - | 22,734,800 | 21,930,700 | 3月5日 |
| 53 | 下八田公園広場整備工事 | 春日井市 八田町 地内 | 土木一式工事 | 公園広場整備 N=1公園 砂舗装工 A=1,295.14m ² (下八田公園) | 週休2日制工事を実施したため、労務費および経費を補正し増額変更する。 | 河口建設株式会社 | 令和7年12月26日 | 令和8年3月13日 | - | 8,140,000 | 8,622,900 | 3月6日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初契約金額(円) | 変更後契約金額(円) | 変更契約日 |
|-----|---------------------------|-----------------|--------|--|---|-------------------|------------|-----------|----------|-------------|-------------|-------|
| 54 | 都市計画道路3・4・237東山大泉寺線道路整備工事 | 春日井市 大泉寺町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=205.0m 道路土工 一式 擁壁工 一式 基層工(車道 t=5cm) A=1,210.7㎡ 表層工(車道 t=5cm) A=1,210.7㎡ 基層工(支道 t=5cm) A=71.8㎡ 表層工(支道 t=5cm) A=529.1㎡ 透水性舗装(t=4cm) A=802.2㎡ 側溝工(PU1-300) L=20.4m 側溝工(L型側溝) L=24.1m 管渠型側溝工(φ300) L=265.0m 緑石工(地先境界ブロック) L=262.5m 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 | ・現状地盤を現地試験した結果、改良深さと改良利配合量に変更が生じたため。 ・既設樋管の大きさが、ため池の設計図に記載のものよりも大きく、既設樋管と新設樋管の取り合わせを考慮し、新設樋管の口径も大きくする必要があったため。 | 株式会社松浦組 | 令和7年7月8日 | 令和9年12月3日 | - | 252,545,700 | 253,396,000 | 3月9日 |
| 55 | 市道5117号線側溝等整備工事 | 春日井市 不二ガ丘 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=130.2m 道路土工 一式 側溝工(PU3-250) L=46.3m 側溝工(PU3-300) L=190.3m 側溝工(PU3-400) L=4.0m 側溝工(PU3-500) L=2.0m 電柱よけ側溝 N=1箇所 蓋掛工(PC4-250) L=28.8m 蓋掛工(PC4-300) L=196.3m PU3型樹(隅切用) N=2箇所 表層工(t=5cm) A=903.3㎡ 表層工(t=3cm) A=214.2㎡ 表層工(t=5cm) A=224.4㎡ 路面切削工 A=700.1㎡ 舗装版取壊し工 A=783.5㎡ 区画線工 一式 付帯工 一式 | ・現場立会いの結果、業入れ箇所以外の側溝蓋を歩道用に減額変更 ・現場立会いの結果、基層工の施工範囲を増額変更 ・現場に隣接する建築工事にて歩道を施工することとなったため、歩道の施工範囲減額変更 ・その他、数量精査 | 株式会社明知組 | 令和7年9月4日 | 令和8年3月13日 | - | 23,397,000 | 23,238,600 | 3月9日 |
| 56 | 市道7586号線外1路線舗装整備工事 | 春日井市 中央台外1町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=433.0m 表層工(t=5cm) A=2113.5㎡ 舗装版取壊し工 A=2113.5㎡ 区画線工 一式 | ・舗装切断の不要箇所を減工したことによる減額変更。 ・事前測量の結果、当初設計との差異があるため、幅員等の変更による舗装工の減額変更。 | 株式会社長縄工務店 | 令和7年12月12日 | 令和8年3月13日 | - | 13,358,400 | 13,151,600 | 3月9日 |
| 57 | 市道2343号線外16路線道路照明灯建替工事 | 春日井市 大和通外15町 地内 | 電気工事 | 工事箇所 N=18箇所 道路照明灯建替 N=18箇所 (照明器具既設流用) | ・愛知県管理の内津川の堤防工事の計画に伴い、①の道路照明灯は堤防工事の施工に支障を及ぼすことが判明し、撤去及び移設等の対応が必要となることから、本工事から減工する。 | ヒダ電気株式会社 | 令和7年11月7日 | 令和8年3月13日 | - | 24,200,000 | 21,498,400 | 3月10日 |
| 58 | 道風線地下道冠水表示板更新工事 | 春日井市 柏井町 地内 | 電気工事 | 冠水表示板交換 N=2面 制御器 N=1台 自家発電設備改造 N=1台 | 関係事業者との調整の結果、冠水表示板への配線ルート等に変更が生じたため。 | 朝日企業株式会社 名古屋支店 | 令和6年9月12日 | 令和8年3月19日 | - | 92,290,000 | 93,157,900 | 3月9日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初 契約金額 (円) | 変更後 契約金額 (円) | 変更契約日 |
|-----|--------------------|----------------|--------|---|--|----------------|------------|-----------|----------|----------------|-----------------|-------|
| 59 | 春日井町学習等供用施設改修工事 | 春日井市 春日井町 地内 | 建築一式工事 | 外壁改修 一式 防水改修 一式 内装改修 一式 電気設備改修 一式 給排水衛生設備改修 一式 | 1 足場設置後に外壁の調査をした結果、外壁補修数量が増えたため、増額するもの。 2 アスベスト除去範囲が増えたため、増額するもの。 | 株式会社中山建設 | 令和7年10月31日 | 令和8年3月13日 | - | 11,935,000 | 12,244,100 | 3月10日 |
| 60 | 市道204号線舗装整備工事 | 春日井市 花長町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=211.2m 基層工 (t=5cm) A=1,636.4㎡ 表層工 (t=5cm) A=1,771.5㎡ 舗装版取壊し工 A=1,771.5㎡ 区画線工 一式 | ・施工方法を変更し、既設舗装の撤去に路面切削機を使用したことで、舗装版切断が不要になる箇所が生じたことによる舗装版切断の減工 ・施工前立会い時の現地状況の反映に伴う施工延長、舗装幅の変更に伴う減工 | 大志建設株式会社 | 令和7年12月12日 | 令和8年3月13日 | - | 19,116,900 | 18,872,700 | 3月11日 |
| 61 | 市道3846号線外4路線舗装整備工事 | 春日井市 柏原町外3町 地内 | 舗装工事 | 市道3846号線外3路線 工事延長 L=424.8m 表層工 (t=5cm) A=2,411.1㎡ 舗装版取壊し工 A=2,411.1㎡ 区画線工 一式 市道4552号線 工事延長 L=108.7m 表層工 (t=5cm) A=413.1㎡ 舗装版取壊し工 A=413.1㎡ 区画線工 一式 | ・Asガラ運搬処分において、事前調査箇所以外の既設舗装厚が当初設計より大きかったため増額変更 ・その他、数量精査 | 岩崎建設工業株式会社 | 令和7年12月5日 | 令和8年3月13日 | - | 17,644,000 | 17,805,700 | 3月12日 |
| 62 | 市民病院診療棟外来修繕 | 春日井市 鷹来町 地内 | 建築一式工事 | 内装改修 一式 電気設備改修 一式 機械設備改修 一式 | ・施設管理者の要望より、トイレ仕様を変更することによる減工、及び壁化粧フィルム貼り仕様を変更することにより増工するもの。 ・道路幅確保のため、診察室等の引込戸をインナードアに変更することにより増工するもの。 | 株式会社協和コーポレーション | 令和7年9月4日 | 令和8年3月13日 | - | 64,900,000 | 61,867,300 | 3月13日 |
| 63 | 市道3061号線側溝整備工事 | 春日井市 牛山町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=168.7m 道路土工 一式 側溝工 (PU3-250) L=169.2m 側溝工 (PU3-300) L=92.8m 電柱よけ側溝工 (250) N=2箇所 電柱よけ側溝工 (300) N=3箇所 機断暗渠工 (300) L=9.95m 蓋版据付 (PC4-250B) L=99.20m 蓋版据付 (PC4-300B) L=84.08m 集水樹工 N=6箇所 舗装版破砕 A=908.7m ² 表層工 A=865.5m ² 区画線工 一式 | ・連休二日による工事実施に伴う経費調整 ・沿線住民との調整に伴う乗入れ口の高さ調整により、側溝高の変更が必要となったことによる土間コンクリート撤去復旧の増工、深型側溝の増工、コンクリート敷設分の増工 | 若狭建工業株式会社 | 令和7年10月16日 | 令和8年3月13日 | - | 22,286,000 | 23,970,100 | 3月13日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初 契約金額 (円) | 変更後 契約金額 (円) | 変更契約日 |
|-----|---------------------------|-----------------|--------|--|---|------------|------------|-----------|----------|----------------|-----------------|-------|
| 64 | 市道1115号線外1路線舗装整備工事 | 春日井市 十三塚町外3町 地内 | 舗装工事 | 工事延長 L=314.5m 表層工 (t=5cm) A=2033.2㎡ 舗装版取壊し工 A=2033.2㎡ 区画線工 一式 | ・既設舗装厚が設計よりも厚かったことにより、As設置量の増加、As設置運搬処分及び不陸修正の増加による増額変更。 ・事前測量の結果、当初設計との差異があるため、幅員、区画線等の変更による舗装工、区画線工の増額変更。 | 岩崎建設工業株式会社 | 令和8年1月7日 | 令和8年3月27日 | - | 13,525,600 | 14,666,300 | 3月16日 |
| 65 | 坂下町地内側溝整備工事 | 春日井市 坂下町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=64.5m 道路土工 一式 側溝工 (PU3-250) L=64.5m 蓋掛工 (PC4-250) L=64.5m 表層工 (t=5cm) A=170.4㎡ 舗装版取壊し工 A=183.9㎡ 区画線工 一式 | ・沿線住宅開発に合わせて側溝高を変更したことにより、乗入れ口の高さ調整が必要となったことによる舗装版切断、コンクリート舗装復旧の増工 | 株式会社明知組 | 令和7年11月19日 | 令和8年3月19日 | - | 3,960,000 | 4,103,000 | 3月17日 |
| 66 | 高森山公園改修工事 | 春日井市 高森山 地内 | 土木一式工事 | 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 汚水排水設備工 一式 電気設備工 一式 園路広場整備工 一式 修景施設整備工 一式 サービス施設整備工 一式 管理施設整備工 一式 建築施設組立設置工 一式 運動施設工 一式 構造物設置工 一式 間伐工 一式 仮設工 一式 | ・設計図書の施工条件と工事現場の不一致により、アスベスト除去工を増工するもの。 ・施設管理者協議により、園路広場整備工を減工するもの。 ・施設管理者協議により、ベンチ工を減工するもの。 ・施設管理者協議により、柵工を減工するもの。 ・施設管理者協議により、運動施設工を減工するもの。 ・設計図書の施工条件と工事現場の不一致により、残土処分に粒径処理を増工するもの。 | 水野土木株式会社 | 令和7年7月8日 | 令和8年3月18日 | - | 209,440,000 | 213,284,500 | 3月17日 |
| 67 | 高蔵寺中学校外1校体育館等空調設備設置工事(建築) | 春日井市 高蔵寺町外1町 地内 | 建築一式工事 | 高蔵寺中学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 藤山台中学校 空調設備設置に係る建築工事 一式 | キャットウォーク上の施工方法を受注者と協議した結果、内部足場の設置を行わないこととしたため、現行するもの。 | 株式会社服部工務店 | 令和7年10月10日 | 令和8年3月18日 | - | 18,810,000 | 18,401,900 | 3月18日 |
| 68 | 東山地区排水路整備工事 | 春日井市 東野町 地内 | 土木一式工事 | 工事延長 L=78.0m プレキャストボックスカルバート工 (□2300×1400) L=72.0m 現場打ちボックスカルバート工 (□2500×2000) L=6.0m 土工 一式 現場打ちボックスカルバート工 一式 プレキャストボックスカルバート工 一式 撤去工 一式 復旧工 一式 仮設工 一式 事前排水路内調査工 一式 安全費 一式 | ・基礎コンクリート撤去の厚みが分厚かったことによる処分費等の増工 ・管内の土砂撤去を追加施工したことによる処分費等の増工 ・擁壁の復旧を撤去に変更したことによる処分費等の増工 ・暫定管路接続部の構造を一部変更したことによる増工 ・復旧工 (V型側溝・石積) を変更したことによる減工 ・週休2日制実施による増額 | 王春工業株式会社 | 令和7年10月8日 | 令和8年3月19日 | - | 107,096,000 | 112,180,200 | 3月18日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初契約金額(円) | 変更後契約金額(円) | 変更契約日 |
|-----|-------------------|-------------|--------|--|---|-------------------|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|-------|
| 69 | 井の口橋外2橋補修工事 | 春日井市 木附町 地内 | 土木一式工事 | 工事箇所 N=3箇所 橋梁塗装工 一式 橋梁補修工 一式 仮設工 一式 | ・施工前確認時に新たに主桁腐食箇所が見つかったことによる当て鋼桁補強工の増工 ・既存の水切りでは鉄筋の被りを十分確保できないため、水切りを新たに設置することとしたことによる水切り設置工の増工 | 株式会社明知組 | 令和7年9月17日 | 令和8年3月25日 | - | 40,161,000 | 41,251,100 | 3月23日 |
| 70 | 味美小学校リニューアル工事(機械) | 春日井市 味美町 地内 | 管工事 | 北館改修、本館改修、南館改修、屋内運動場改修、 本館E.V棟増築、屋内渡り廊下新築、屋外渡り廊下新築、 機械室改修、外構改修等 上記に伴う機械設備工事 一式 | 既存埋設排水管撤去と新設埋設排水管の配管ルートの工事時期を合わせたことにより、工事が減額となるもの。 | 株式会社Sunair | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 414,780,300 | 414,591,100 | 3月30日 |
| 71 | 味美小学校リニューアル工事(電気) | 春日井市 味美町 地内 | 電気工事 | 北館改修、本館改修、南館改修、屋内運動場改修、 本館E.V棟増築、屋内渡り廊下新築、屋外渡り廊下新築、 機械室改修、外構改修等 上記に伴う電気設備工事 一式 | 天井隠ぺい部にアスベストがあることが判明し、施工計画の直直しにより一部仮設配線工事が不要となったことによる減額。 | 岐阜愛知電機株式会社 春日井営業所 | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 292,796,800 | 291,600,100 | 3月30日 |
| 72 | 味美小学校リニューアル工事(建築) | 春日井市 味美町 地内 | 建築一式工事 | 北館改修、本館改修、南館改修、屋内運動場改修 本館E.V棟増築、屋内渡り廊下新築、屋外渡り廊下新築、 機械室改修、外構改修等 上記に伴う建築工事 一式 | 校舎天井内の隠蔽部にアスベストがあることが判明したため、アスベストを撤去することにより増額とするもの。 | 株式会社シンエイライフ | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 1,585,872,200 | 1,648,031,000 | 3月30日 |
| 73 | 東部中学校リニューアル工事(機械) | 春日井市 篠木町 地内 | 管工事 | 1号館改修、2号館改修、3号館改修、4号館改修、 屋内運動場改修、武道場改修、E.V棟新築、 屋内渡り廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う機械設備工事 一式 | 浄化槽制御盤を既設再利用で仮撤去復旧する設計だったが、故障により再利用出来ず、新設することになり増額するもの。 | 丸水設備株式会社 | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 499,400,000 | 501,350,300 | 3月30日 |
| 74 | 東部中学校リニューアル工事(電気) | 春日井市 篠木町 地内 | 電気工事 | 1号館改修、2号館改修、3号館改修、4号館改修、 屋内運動場改修、武道場改修、E.V棟新築、 屋内渡り廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う建築工事 一式 | 分電盤を撤去したところ、工事対象外である浄化槽制御盤へ電源供給をしていたことが判明したため、仮設として新たに電線を引いて電源供給することにより、増額するもの。 | 株式会社ACT-1 | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 359,491,000 | 361,416,000 | 3月30日 |
| 75 | 東部中学校リニューアル工事(建築) | 春日井市 篠木町 地内 | 建築一式工事 | 1号館改修、2号館改修、3号館改修、4号館改修、 屋内運動場改修、武道場改修、E.V棟新築、 屋内渡り廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う建築工事 一式 | 外部足場設置後の外壁調査及び内装解体後の内装調査の結果、校舎(1号館、2号館、4号館、屋外通路)及び体育館等において、モルタルのひび割れ及び浮き補修並びにモルタル欠損処理等が設計数量より増えたため増額するもの。 | 株式会社シンエイライフ | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 1,693,733,800 | 1,729,261,600 | 3月30日 |

建設工事変更契約結果一覧

令和7年度

| No. | 件名 | 場所 | 種別 | 概要 | 変更の理由 | 業者名 | 工期・始期 | 工期・当初終期 | 工期・変更後終期 | 当初 契約金額 (円) | 変更後 契約金額 (円) | 変更契約日 |
|-----|--------------------|-------------|--------|---|--|-----------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|-------|
| 76 | 篠木小学校リニューアル工事 (機械) | 春日井市 篠木町 地内 | 管工事 | 北館改修、本館改修、屋内運動場改修、 北館E.V棟増築、本館E.V棟増築、屋内渡り 廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う機械設備工事 一式 | 屋内渡り廊下の工事 時期が変更となった ことにより配線のつ なぎ替えが出来ず、 既設の消火水槽から 仮設配管が必要と なったため。 | 株式会社池田産業 | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 564,231,800 | 568,483,300 | 3月30日 |
| 77 | 篠木小学校リニューアル工事 (電気) | 春日井市 篠木町 地内 | 電気工事 | 北館改修、本館改修、屋内運動場改修、 北館E.V棟増築、本館E.V棟増築、屋内渡り 廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う電気設備工事 一式 | キュービクルの切替 において既設配線が 仮設用の配線として 利用できず、本館西 の既設空調機への電 源確保に配線が必要 となり増工するも の。 | 株式会社昭電設備 | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 328,149,800 | 329,063,900 | 3月30日 |
| 78 | 篠木小学校リニューアル工事 (建築) | 春日井市 篠木町 地内 | 建築一式工事 | 北館改修、本館改修、屋内運動場改修、 北館E.V棟増築、本館E.V棟増築、屋内渡り 廊下新築、 屋外渡り廊下新築、機械室改修、外構改修等 上記に伴う建築工事 一式 | 外部足場設置後に外 壁を調査した結果、 モルタルひび割れ補 修及びモルタル浮き 補修並びにモルタル 欠損処理の増工によ るもの。 | 株式会社前田工務店 | 令和6年7月9日 | 令和9年3月5日 | - | 1,709,272,400 | 1,748,989,000 | 3月30日 |